

## **УВЕДОМЛЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЕК (штрафов, пеней).**

РАСЧЕТ № 1 от 26.11.2023 г.

штрафа, пени по объекту: **«Выполнение работ по ремонту разрушенных участков автомобильной дороги вследствие пучинообразования на автоподъезде к селу Ура-Губа, км 14+100 – км 17+200 (выборочно)»**

Подрядчиком, ООО «Риэлт Сервис», при выполнении работ в 2023 году по вышеуказанному объекту нарушены условия п. 4.1.12 государственного контракта № 02190 от 18.09.2023 г. – «Выполнить в установленные сроки все работы по Объекту, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям сметной документации, настоящего Контракта и приложений к нему. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.».

Согласно п. 3.1. раздела 3 государственного контракта «Общий срок выполнения работ:»:

Начало работ: с даты заключения Контракта.

Окончание работ: 30.09.2023 г.

Стоимость работ: 12 180 262,36 руб.

По состоянию на 26.12.2023 г. подрядчиком были предъявлены работы по II этапу на сумму 8 268 951,17 руб.

На основании п. 8.6.4. В случае нарушения срока исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) с отражением в первичных учетных документах в соответствии с пунктом 2.5.2 Контракта.

### Расчет неустойки:

1) На основании Указания от 11.12.2015г. №3894-У Центрального банка РФ: «С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банком России. В соответствии с решением Совета директоров Банка России с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определённого на соответствующую дату». Таким образом, на дату уплаты пени 26.12.2023, ставка рефинансирования равна значению ключевой ставки и составляет 16 %.

В соответствии с п.8.6.2. «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим

Контрактом (п. 4.1.4), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.»:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
8 268 951,17	05.10.2023	Новая задолженность на 8 268 951,17 руб.				
8 268 951,17	05.10.2023	26.12.2023	83	16	$8\,268\,951,17 \times 83 \times 1/300 \times 16\%$	366 038,91 р.
Сумма основного долга: 8 268 951,17 руб.						
Сумма неустойки: 366 038,91 руб.						

2) В соответствии с п. 8.6.3.2. Контракта «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

**- В соответствии с уведомлением от 27.09.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (3 факта):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком. Изготовить и установить за свой счет после окончания работ по Объекту информационный щит. Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком. В нарушение п. 4.1.4 Контракта асфальтобетонный лоток изготовлен не по проекту.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного,

геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. Контракта До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

**- В соответствии с уведомлением от 03.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (1 факт):**

1. Нарушен п. 4.1.26. Контракта Ежедневно, до 09 часов 00 минут, представлять и направлять на адреса электронной почты: p.chekaldina@madroad.ru; sheluhina@madroad.ru Заказчика в письменном виде всю необходимую информацию о выполнении работ на Объекте, в том числе представлять фото-видео материалы выполнения работ на Объекте за предыдущий день в соответствии с пунктом 12.1 Контракта. В нарушение п. 4.1.26.1. Подрядчик обязан обеспечить своевременное отражение планов и результатов дорожной деятельности в модуле Управления дорожными работами Информационной системы Мурманской области «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» (далее - ЕПУТС МО).

**- В соответствии с уведомлением от 06.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (5 фактов):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного, геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. Контракта До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками,

ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

**- В соответствии с уведомлением от 11.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (4 факта):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.21. Контракта До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

3. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

*- В соответствии с уведомлением от 18.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (5 фактов):*

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного, геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

*- В соответствии с уведомлением от 23.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (6 фактов):*

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного, геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

6. Нарушен п. 4.1.18. За три дня до начала приемки Подрядчик извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. За три дня до начала работ письменно извещать Заказчика о проведении скрытых работ для их освидетельствования. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

**- В соответствии с уведомлением от 27.10.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (6 фактов):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного, геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

6. Нарушен п. 4.1.18. За три дня до начала приемки Подрядчик извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. За три дня до начала работ письменно извещать Заказчика о проведении скрытых работ для их освидетельствования. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

**- В соответствии с уведомлением от 02.11.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (6 фактов):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.16. Контракта Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного операционного, приемочного,

геодезического, лабораторного контроля и другие специализированные журналы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

6. Нарушен п. 4.1.18. За три дня до начала приемки Подрядчик извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. За три дня до начала работ письменно извещать Заказчика о проведении скрытых работ для их освидетельствования. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

**- В соответствии с уведомлением от 08.11.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (4 факта):**

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.



3. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

*- В соответствии с уведомлением от 16.11.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (5 фактов):*

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

3. Нарушен п. 4.1.18. За три дня до начала приемки Подрядчик извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. За три дня до начала работ письменно извещать Заказчика о проведении скрытых работ для их освидетельствования. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9.

Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

*- В соответствии с уведомлением от 22.11.2023 о нарушении обязательств по государственному контракту от 18.09.2023 № 02190 установлены следующие нарушения (5 фактов):*

1. Нарушен п. 4.1.15.1. Контракта Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ в начале и конце Объекта информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, номер его служебного телефона, кроме того, указать следующую информацию «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Форму и содержание информации на щите согласовать с Заказчиком.

2. Нарушен п. 4.1.21. До начала работ на Объекте обустроить места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованным УГИБДД и утверждённым заказчиком проектом организации движения и ограждения мест производства работ и уведомить об этом Заказчика.

3. Нарушен п. 4.1.18. За три дня до начала приемки Подрядчик извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. За три дня до начала работ письменно извещать Заказчика о проведении скрытых работ для их освидетельствования. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

4. Нарушен п. 4.1.2. Контракта В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта. В нарушение п. 4.1.9. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

5. В нарушение п. 3.1. работы велись с отставанием от графика.

Согласно выданным уведомлениям о нарушении обязательств по Государственному контракту сумма штрафов составляет:

$$5\ 000,00 * 50 \text{ фактов} = 250\ 000,00 \text{ руб.}$$

Сумма, подлежащая оплате Подрядчику на основании акта о приемке выполненных работ, за вычетом пени и штрафа:

8 268 951,17 руб. – 366 038,91 руб. – 250 000 руб. = 7 652 912,26 руб.

Удержание произвести по Акту о приемке выполненных работ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Зам начальника ОТН



М.В. Шелухина